



Директор МУП АГО "Ангарский Водоканал"
"Ангарский Водоканал"
А.Л. Алексеев

Отчет о выполнении Инвестиционной программы МУП АГО "Ангарский Водоканал" "Развитие, повышение надежности и энергетической эффективности систем водоснабжения и водоотведения города Ангарска" за 2015-2017 годы

по состоянию на 25.02.2019 г.



№ п/п по ИП	Наименование мероприятия	Стоимость реализации мероприятий	Стоимость реализации мероприятий (без учета НДС), тыс. руб.						ИТОГО ФАКТ	Источник финансирования, факт	Примечание
			2015		2016		2017				
			Всего,	план	факт	план	факт	план			
Раздел 1. Мероприятия по подготовке проектной документации											
ВОДОСНАБЖЕНИЕ											
1	Приведение зон санитарной охраны для водозабора № 2 ОАО «Иркутскэнерго» в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 1 этап - разработка проекта	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Бюджет города Ангарска	Финансирование не осуществлялось
2	Строительство станции для получения гипохлорита натрия электролитическим методом на площадке водоочистных сооружений. 1 этап - разработка проектно-сметной документации	12 281,81	0,00	0,00	0,00	0,00	12 281,81	0,00	0,00	Прочие источники	Финансирование не осуществлялось
3	Приведение зон санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» для одиночной скважины № 26-103, в том числе:	1 867,17	463,05	414,80	1404,12	0,00	0,00	0,00	414,80	Бюджет города Ангарска	Частичное финансирование из бюджета
	1 этап - разработка проекта зон санитарной охраны	463,05	463,05	414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	414,80		
	3 этап - выполнение геологоразведочных работ для подсчета запасов и разработки проекта эксплуатации водозабора для одиночной скважины №26-103 Оценка и утверждение запасов подземных вод.	1 404,12	0,00	0,00	1404,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Разработка проектной документации на освоение Китойского месторождения пресных подземных вод со строительством водоводов до города Ангарска	33 728,81	0,00	0,00	0,00	0,00	33 728,81	0,00	0,00	Прочие источники	Финансирование не осуществлялось
5	Разработка проектно-сметной документации на строительство сооружений по обработке промывных вод на водоочистных сооружениях города Ангарска, в том числе:	13 643,23	2 402,54	0,00	11 240,69	0,00	0,00	0,00	0,00	Бюджет города Ангарска	Финансирование не осуществлялось
	- технико-экономическое обоснование варианта обработки промывных вод	2 402,54	2 402,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- проектно-сметная документация	11 240,69	0,00	0,00	11 240,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Разработка рабочей документации по блоку отстойников производительностью 115 тыс.куб.м/сутки	15 842,27	15 842,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Прочие источники	Финансирование не осуществлялось
ВОДООТВЕДЕНИЕ											
7	Реконструкция теплового пункта административного здания с применением автоматического регулирования теплотребления. 1 этап - разработка проектной документации	136,50	136,50		0,00	29,66	0,00		29,66	Тариф на водоотведение (прибыль)	Выполнено в полном объеме. Акт № 86 от 22 июля 2016 г., Счет-фактура № 195 от 22 июля 2016 г. ТР № 150Г от 30.09.2015 г.
Итого по разделу 1, в том числе:		79 074,79	20 419,36	414,80	12 644,81	29,66	46 010,62		444,46	% выполнения	
Бюджет города Ангарска		17 085,40	4 440,59	414,80	12 644,81	0,00	0,00	0,00	414,80	2,4	
Собственные средства, в том числе:		136,50	136,50	0,00	0,00	29,66			29,66	21,7	
Тариф на водоснабжение (расходы на капитальные вложения из прибыли)									0,00		
Тариф на водоснабжение (амортизация)									0,00		
Тариф на водоотведение (расходы на капитальные вложения из прибыли)		136,50	136,50	0,00	0,00	29,66	0,00	0,00	29,66	21,7	
Тариф на водоотведение (амортизация)									0,00		
Прочие источники		61 852,89	15 842,27	0,00	0,00	0,00	46 010,62	0,00	0,00	0,0	
Раздел 2. Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями											

№ п/п по ИП	Наименование мероприятия	Стоимость реализации мероприятий	Стоимость реализации мероприятий (без учета НДС), тыс. руб.						ИТОГО ФАКТ	Источник финансирования, факт	Примечание								
			Всего,	2015		2016		2017											
				план	факт	план	факт	план				факт							
8	Приведение зон санитарной охраны в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» для одиночной скважины № 26-103: 2 этап – организация зон санитарной охраны в соответствии с проектом	2 757,01	2 757,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Бюджет города Ангарска	Финансирование не осуществлялось								
9	Оснащение испытательной лаборатории контроля качества воды МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал» оборудованием для проведения контроля состава и свойств сточных вод	7 124,25	2 383,37	0,00	4 740,88	4 170,37	0,00	84,50	4 254,87	Тариф на водоснабжение (прибыль)	Выполнено в полном объеме. Оборудование: Инв.№ 46091, 46090, 46097, 46101, 46100, 46099, 46111-46114, 73064, 73065, 73056-73063, 73055; 46165; АКТЫ на списание материалов в производство № 000237/К16 от 31.08.2016 г.; № 000342/К16 от 31.10.2016 г.								
						809,79						809,79	Производственные расходы						
10	Реконструкция системы реагентной обработки питьевой воды. Приобретение и монтаж комплектной станции дозирования коагулянта (2 станции)	1 325,64	1 325,64	1 362,08	0,00	220,00	0,00	0,00	1 582,08	Тариф на водоснабжение (амортизация)	Выполнено в полном объеме. Станция дозирования коагулянта DSWa комплектная ОХА БОС. Ин.№ 46088. ТР №170 от 06.06.2016г.								
Итого по разделу 2, в том числе:		11 206,90	6 466,02	1 362,08	4 740,88	5 200,17	0,00	84,50	6 646,75	% выполнения									
Бюджет города Ангарска		2 757,01	2 757,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0									
Собственные средства, в том числе:		8 449,89	3 709,01	1 362,08	4 740,88	4 390,37	0,00	84,50	5 836,95	69,1									
Тариф на водоснабжение (расходы на капитальные вложения из прибыли)		7 124,25	2 383,37	0,00	4 740,88	4 170,37	0,00	84,50	4 254,87	59,7									
Тариф на водоснабжение (амортизация)		1 325,64	1 325,64	1 362,08	0,00	220,00	0,00	0,00	1 582,08	119,3									
Тариф на водоотведение (расходы на капитальные вложения из прибыли)									0,00										
Тариф на водоотведение (амортизация)									0,00										
Производственные расходы						809,79			809,79										
Прочие источники									0,00										
Раздел 3. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов																			
ВОДОСНАБЖЕНИЕ																			
11	Строительство станции приготовления и дозирования раствора порошкообразного активированного угля на водоочистных сооружениях города Ангарска, в том числе:	93 189,83	24 208,78	0,00	25 273,96	0,00	43 707,09	0,00	0,00	Прочие источники	Финансирование не осуществлялось								
	- приобретение оборудования											49 482,74	24 208,78	0,00	25 273,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	- общестроительные, монтажные и пусконаладочные работы											43 707,09	0,00	0,00	0,00	0,00	43 707,09	0,00	0,00
12	Оборудование одиночной скважины № 26-103 современными приборами контроля, учета и охраны	377,25	377,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Бюджет города Ангарска	Финансирование не осуществлялось								
13	Приобретение и монтаж комплектной станции по приготовлению и дозированию флокулянта на водоочистных сооружениях МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал». Замена мероприятия на приобретение специализированной автотехники с улучшенными характеристиками и функционалом: автокрана, бульдозера, машины для промывки трубопроводов высокого давления - Уведомление Администрации АГО об изменении перечня мероприятий ИП на 2017 год. Вх.№ 5896 от 19.10.2017 (согласовано). Техрешение № 2.	7 793,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 793,90	8 920,66	8 920,66	Тариф на водоснабжение (прибыль)	Выполнено в полном объеме. Приобретены : бульдозер ТМ10.11 ГСТ9 госномер АВ 2645 (Ин.№ 46225); машина высокого давления для прочистки труб PREUS, госномер Е665ВО (Ин.№ 51313)								
14	Реконструкция системы электроснабжения насосной станции второго подъема (1, 2 этап)	68 812,22	0,00	0,00	0,00	0,00	68 812,22	0,00	0,00	Бюджет города Ангарска	Финансирование не осуществлялось								
15	Реконструкция питающих кабельных линий от подстанции «Промышленная» до РУ-6 кВ насосной станции второго подъема	36 441,91	17 828,72	0,00	18 613,19	0,00	0,00	0,00	0,00	Прочие источники	Финансирование не осуществлялось								
16	Реконструкция питающих кабельных линий от подстанции «Береговая» ТЭЦ-10 до РУ-6 кВ насосной станции первого подъема	25 603,72	25 603,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Прочие источники	Финансирование не осуществлялось								

№ п/п по ИП	Наименование мероприятия	Стоимость реализации мероприятий	Стоимость реализации мероприятий (без учета НДС), тыс. руб.						ИТОГО ФАКТ	Источник финансирования, факт	Примечание	
			Всего,	2015		2016		2017				
				план	факт	план	факт	план				факт
17	Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции БРХ с заменой вводных кабелей 6 кВ от РУ-6 кВ до КТП	9 772,02	0,00	0,00	9 772,02	11 562,00	0,00	0,00	11 562,00	Тариф на водоснабжение (прибыль)	Выполнено в полном объеме. Оборудование: трансформаторы силовые, вводно-распределительное устройство, устройства распределительные выс.напряжения: Ин.№ 46152-46156; Цена контракта определена по результатам конкурентной процедуры закупки.	
18	Реконструкция конденсаторных установок РУ-6кВ насосной станции второго подъема (проект №10179-6)	2 377,17	2 377,17	1 949,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949,15	Тариф на водоснабжение (прибыль)	Выполнено в полном объеме. Установки конденсаторные УКРМ-6,3-900-150р-300р-450р УЗ. Ин.№ 46039, 46040	
19	Внедрение системы диспетчеризации на водопроводных насосных станциях города (6 объектов), в т.ч. В 2015, 2016 и 2017 году - по 2 объекта	4 875,19	1 557,17	1 298,20	1 625,68	1 118,44	1 692,34	1 076,45	3 493,09	Тариф на водоснабжение (прибыль)	Выполнено в полном объеме. В 2016 году ввод в эксплуатацию станций: ПВНС 29/16(Ин.№ 46098);12 мкр ПВНС 12а - Ин.№ 46166 (по плану 2015 года) 2) 2016 год - ПВНС-29, ПВНС-13 Инв.№ № 46190, 46195 ; 3) 2017 год -ПВНС 29, ПВНС 10-46 Инв.№ 46191, 46193	
20	Модернизация запорной арматуры в обвязке РЧВ-1, РЧВ-2 (Ду-1200 мм - 2ед., Ду-800 мм - 1ед.), в том числе 1 ед. в 2015 году	4 752,85	1 656,85	1 008,39	0,00	170,73	3 096,00		1 179,12	Тариф на водоснабжение (прибыль)	Выполнено в полном объеме (План на 2015 год 1 ед.) Ин.№ 46102.	
								1 832,69	1 832,69	Производственные расходы	Выполнено в полном объеме за счет производственных расходов. Договор поставки № 2/17 от 16.01.2017 с ООО "НЕОТЕХ", Акты 248 от 30.06.2017, №251 от 31.07.2017 г.	
21	Монтаж системы безударного пуска для промывных насосных агрегатов	7 195,49	7 195,49	4 932,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 932,22	Тариф на водоснабжение (прибыль)	Выполнено в полном объеме. Ин.№ 46077, 46078 (устройства безударного пуска УБПВД-ВЦ-6-125 УХЛ4)	
22	Подключение водоочистных сооружений по волоконно-оптической линии связи для организации телефонной связи, доступа в интернет и VPN	205,80	205,80	193,22	0,00	0,00	0,00	0,00	193,22	Тариф на водоснабжение (амортизация)	Выполнено в полном объеме. Акт № 3127 о вводе в эксплуатацию от 22.12.2015 г.	
23	Реконструкция системы электроснабжения насосной станции 811	2 520,00	2 520,00	2 545,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545,80	Тариф на водоснабжение (амортизация)	Выполнено в полном объеме. Шкаф силовой управления-ЩУС-1 н/ ст 811. Ин.№ 46084.	
24	Реконструкция системы электроснабжения насосной станции первого подъема. Приобретение и монтаж вакуумных выключателей РУ-6кВ (11 ед.)	2 348,32	2 348,32	2 458,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458,15	Тариф на водоснабжение (амортизация)	Выполнено в полном объеме. Выключатели вакуумные ВВ/TEL -10/1000. Ин.№ 46024-46034	
25	Реконструкция системы измерения уровня воды в РЧВ ВНС мкр. Юго-Восточный с использованием уровнемеров XPS-10 SITRANS LU 02 (1ед)	174,63	174,63	84,23	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23	Тариф на водоснабжение (амортизация)	Выполнено в полном объеме. Уровнемер MULTIRANGER 100/200 РЧВ-2. Ин.№ 46045; ТР № 150А от 29.09.2015 г.	
ВОДООТВЕДЕНИЕ												
26	Реконструкция системы электроснабжения КНС «Южная»	39 953,24	20 242,68	0,00	19 710,56	0,00	0,00		0,00	Бюджет города Ангарска	Финансирование не осуществлялось	
27	Автоматизация технологического процесса транспортировки сточных вод КНС «Южная», монтаж частотно-регулируемого привода насосных агрегатов (1 и 2 этап)	10 605,69	0,00	0,00	5 409,40	11 656,83	5 196,29	1 577,16	13 233,99	Тариф на водоотведение (прибыль)	Выполнено в полном объеме (I и II этап). Ин.№ 46186 - подстанция трансформаторная, Ин.№ 46187 - шкаф системы автоматического управления.	
28	Автоматизация технологического процесса транспортировки сточных вод КНС «Восточная», монтаж частотно-регулируемого привода насосных агрегатов (1 и 2 этап)	9 201,30	4 554,95	5 296,61	4 646,35	0,00	0,00	0,00	5 296,61	Тариф на водоотведение (прибыль)	Выполнено в полном объеме. Реконструкция шкафа - акт выполненных работ № 1 от 31.08.2016 г., карточка ОС № 43181, Ин.№ 46105, 46106	

№ п/п по ИП	Наименование мероприятия	Стоимость реализации мероприятий	Стоимость реализации мероприятий (без учета НДС), тыс. руб.						ИТОГО ФАКТ	Источник финансирования, факт	Примечание	
			Всего,	2015		2016		2017				
				план	факт	план	факт	план				факт
29	Реконструкция системы электроснабжения КНС-89	7 753,01	4 351,67	2 460,15	3 401,34	3 580,05	0,00	764,96	6 805,17	Тариф на водоотведение (прибыль)	Выполнено в полном объеме: Щит управления и сигнализации КНС-89 (Инв.№ 46055); решетка канализационная дробильная (Инв.№ 46215); Шкаф системы диспетчерского контроля КНС-89 (Инв.№ 46200)	
30	Реконструкция питающих кабельных линий от подстанции УП-11 до РУ-6 кВ КНС «Восточная»	21 030,57	0,00	0,00	0,00	0,00	21 030,57	0,00	0,00	Прочие источники	Финансирование не осуществлялось	
31	Реконструкция оборудования для механической очистки стоков (грабельного оборудования) КНС «Восточная»	4 178,33	0,00	0,00	4 178,33	4 820,50	0,00	102,60	4 923,10	Тариф на водоотведение (прибыль)	Выполнено в полном объеме Инв. № 46185, 46213 (Решетки канализационные дробильные)	
32	Реконструкция оборудования для механической очистки стоков (грабельного оборудования) КНС «Южная»	4 349,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349,65	5 701,69	5 701,69	Тариф на водоотведение (прибыль)	Выполнено в полном объеме. Инв.№ 46214, 46220 (Решетки канализационные дробильные)	
33	Реконструкция отсекающих устройств (шандор-заградитель) на КНС города, в том числе:	2 630,60	1 065,39	210,50	0,00	133,97	1 565,21	1 170,14	1 514,61		Выполнено в полном объеме за счет производственных расходов. Акты № 001595/STA и № 001594/STA от 30.11.2017, Калькуляция № 301 и № 305	
	КНС «Южная» - 2 ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 170,14	1 170,14	Производственные расходы		
	КНС «Восточная» - 2 ед.	1 065,39	1 065,39	210,50	0,00	133,97	0,00	0,00	344,47	Тариф на водоотведение (прибыль)		
34	Реконструкция запорной арматуры Ду-700 мм и Ду-1000 мм в КП-11 (2ед.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		828,75	828,75	Производственные расходы	Выполнено в полном объеме за счет производственных расходов. Акты выполненных работ № 001633/LEB1, 00163/LEB1 от 31.12.2017	
35	Реконструкция запорной арматуры Ду-1200 мм в КП-1 (2ед.)	2 148,94	2 148,94	587,50	0,00	236,98	0,00	0,00	824,48	Тариф на водоотведение (прибыль)	Выполнено в полном объеме. Затворы щитовые. Инв.№ 46108, 46109	
36	Внедрение системы диспетчеризации районных КНС (6 объектов), в т.ч. в 2016 году - 2 объекта.	4 875,19	1 557,17	1 399,12	1 625,68	1 227,97	1 692,34	1 239,91	3 867,00	Тариф на водоотведение (прибыль)	Выполнено в полном объеме. 2015 год: КНС -- Юг.-Вост., КНС-13. Инв.№ 46041, 46042. В 2017 году выполнено по плану 2016 года: КНС-32 Сарлин, КНС-Кирова, Инв. № 46199, 46203; по плану 2017 года: КНС-23, КНС-Промышленная. Инв.№ 46198, 46204	
37	Внедрение ПО WinCC 7.0 в систему диспетчеризации объектов водоснабжения и водоотведения с заменой ПК на АРМ ЦДС и ЦВО	1 346,06	1 346,06	70,77	0,00	0,00	0,00	0,00	70,77	Тариф на водоотведение (амортизация)	Выполнено в полном объеме хоз.способом. Приобретение комп.оборудования. Прих.накладная №0002675/Т01 от 19.11.2015 г.	
38	Внедрение системы автоматического контроля воздушной среды на КНС города (14 ед.)	3 931,65	1 073,19	0,00	1 400,52	0,00	1 457,94	0,00	0,00	Прочие источники	Финансирование не осуществлялось	
	Реконструкция системы коммерческого учета сточных вод на районных КНС, в том числе:	230,50	230,50	266,63	0,00	0,00	0,00	0,00	266,63			
	КНС-89 - 1ед.	105,80	105,80	129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	129,94	Тариф на водоотведение (прибыль)	Выполнено в полном объеме. Расходомер - счетчик электромагнитный РМ-5-Т. Инв.№ 46058	

№ п/п по ИП	Наименование мероприятия	Стоимость реализации мероприятий	Стоимость реализации мероприятий (без учета НДС), тыс. руб.						ИТОГО ФАКТ	Источник финансирования, факт	Примечание	
			Всего,	2015		2016		2017				
				план	факт	план	факт	план				факт
46	Реконструкция Мегетского самотечного коллектора Ду-700 мм от КК-27 Технопарк до ул.Декабристов протяженностью 884 п.м спирально-навивной технологией	22 025,08	22 025,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Прочие источники	Финансирование не осуществлялось	
47	Реконструкция уличных и внутриквартальных сетей водоотведения, в том числе: Ду-160 мм, L=3,3км. 2017 год: Замена мероприятия на приобретение автотранспорта с улучшенными характеристиками: мобильный каналопромывочный комплекс, машина вакуумная илососная - Уведомление Администрации АГО об изменении перечня мероприятий ИП на 2017 год. Вх.№ 5896 от 19.10.2017 (согласовано). Техрешение № 1.	23 388,95	8 862,54	2 062,86	7 117,30		7 409,11	7 135,66	9 198,52		Выполнено в полном объеме: 2015 год: Перекладка сетей ВО (88-ой квартал, 545,85 м). Ин.№ 30376 2017-2018 г.: Выполнено в полном объеме: 1) приобретен илосос ГАЗ-СА3-39014-12, гос.№ Р180ВО (Ин.№ 513312), сумма 3271,2 т.р.; 2) По договору от 18.12.2018 № 3/18кс/223 с ООО "Торговый дом "Спецтехника ГРАЗ" приобретен каналопромывочный комплекс КО-514, госномер Р 070 ВТ 138, Инв.№ 51315 (поставлен в январе 2019 г.)	
		10 817,78	3 408,67	2 062,86	0,00	0,00	7 409,11	7 135,66	9 198,52	Тариф на водоотведение (прибыль)		
		12 571,17	5 453,87	0,00	7 117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Бюджет города Ангарска, в т.ч.	Финансирование не осуществлялось
		2 716,95	2 716,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ВЦП "Модернизация системы Вив города Ангарска на 2014-2016г.г."		
48	Приобретение оборудования для бестраншейной замены трубопроводов Ду-225 мм (1 комплект)	810,50	810,50	590,20	0,00	24,40	0,00	0,00	614,60	Тариф на водоотведение (амортизация)	Выполнено в полном объеме. Оборудование: пневмомолот, расширители. Ин.№ 46053, 46054, 46070. ТР № 155 от 30.10.2015 г.	
49	Модернизация комплекса оборудования для промывки водоотводящих сетей за счет приобретения каналопромывочной техники КО-514 (1 ед.)	3 018,75	3 018,75	2 851,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851,69	Тариф на водоотведение (амортизация)	Выполнено в полном объеме. Автомобиль КО-514 Т 422 АР 138 Машина для очистки канализационных сетей. Ин.№ 51290	
50	Модернизация комплекса оборудования для промывки водоотводящих сетей за счет приобретения каналопромывочной техники КО-524 (1 ед.)	2 871,10	2 871,10	2 733,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733,90	Тариф на водоотведение (амортизация)	Выполнено в полном объеме. Автомобиль МА3-5340 машина илососная КО-524 гос. № Т 621 АС 38. Ин.№ 51291	
Итого по разделу 4, в том числе:		114 485,43	63 067,62	9 160,93	33 718,06	1 653,80	17 699,75	14 050,06	24 864,79	% выполнения		
Бюджет города Ангарска		42 322,60	22 846,21	0,00	18 127,50	0,00	1 348,89	0,00	0,00	0,0		
Собственные средства, в том числе:		28 996,79	11 350,17	9 160,93	1 295,76	1 653,80	16 350,86	14 050,06	24 864,79	85,8		
Тариф на водоснабжение (расходы на капитальные вложения из прибыли)		11 478,66	1 241,15	922,28	1 295,76	1 629,40	8 941,75	6 914,41	9 466,08	82,5		
Тариф на водоснабжение (амортизация)									0,00			
Тариф на водоотведение (расходы на капитальные вложения из прибыли)		10 817,78	3 408,67	2 062,86	0,00	0,00	7 409,11	7 135,66	9 198,52	85,0		
Тариф на водоотведение (амортизация)		6 700,35	6 700,35	6 175,79	0,00	24,40	0,00	0,00	6 200,19	92,5		
Прочие источники		43 166,04	28 871,24	0,00	14 294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
Производственные расходы								3 831,58	3 831,58			
Итого по Инвестиционной программе, в том числе:		588 167,43	215 925,91	37 375,54	146 760,78	41 391,10	225 480,74	37 349,58	116 116,21	28,2		
Бюджет города Ангарска		171 307,72	50 663,74	414,80	50 482,87	0,00	70 161,11	0,00	414,80	0,2		
Собственные средства, в том числе:		131 643,10	51 834,25	36 960,74	36 695,44	41 391,10	43 113,41	37 349,58	115 701,41	87,9		
Тариф на водоснабжение (расходы на капитальные вложения из прибыли)		55 369,53	16 411,20	10 110,24	17 434,34	18 650,94	21 523,99	16 996,01	45 757,20	82,6		
Тариф на водоснабжение (амортизация)		6 574,39	6 574,39	6 643,48	0,00	220,00	0,00	0,00	6 863,48	104,4		
Тариф на водоотведение (расходы на капитальные вложения из прибыли)		58 304,31	17 453,79	12 283,37	19 261,10	21 685,96	21 589,42	16 521,98	50 491,31	86,6		
Тариф на водоотведение (амортизация)		11 394,87	11 394,87	7 923,65	0,00	24,40	0,00	0,00	7 948,05	69,8		
Прочие источники		285 216,61	113 427,92	0,00	59 582,47	0,00	112 206,22	0,00	0,00	0,0		
Производственные расходы				0,00		809,79		3 831,58	4 641,38			

Главный инженер  А.М. Зеленин
Главный механик  А.Ю. Бударин

Главный энергетик  А.И. Жигарас
Главный метролог  В.Ю. Филиппов

Начальник ПЭО  Е.И. Цыганкова
Руководитель КС  Е.А. Алексеев